

### แบบงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารพัสดุ - ช่องบารุง	แบบเลขที่ 8721	จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 6	จังหวัดขอนแก่น	
ราคาก่อสร้าง	100 %		
ระยะเวลาการก่อสร้าง	300 วัน (สามร้อยวัน)		
การก่อสร้างแบ่งเป็น	5 งวด (ห้างวด)		

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 23 % (ร้อยละยี่สิบสามของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- 1.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ปรับพื้นที่ (ถ้ามี)
- 1.2 ปักผัง, ทดสอบดิน (ถ้ามี)
- 1.3 ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
- 1.4 ก่อสร้างฐานราก
- 1.5 หล่อเสาตอม่อ
- 1.6 หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 1 และหล่อพื้นหล่อ กับที่
- 1.7 ปรับลดดินใต้อาคาร
- 1.8 เดินท่อระบบสุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นที่ 1  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 90 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 21 % (ร้อยละยี่สิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 หล่อเสารับพื้นชั้นที่ 2
- 2.2 ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า
- 2.3 หล่อคาน - พื้นชั้นที่ 2
- 2.4 หล่อบันไดชั้นชั้นที่ 2  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 16 % (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 หล่อเสารับคานหลังคา
- 3.2 หล่อคาน - กันสาดชั้นหลังคา
- 3.3 ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
- 3.4 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1
- 3.5 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 1  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 50 วัน)

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 16 % (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

4.1 ก่ออิฐปูนซังขั้นที่ 2

4.2 ฉาบปูนภายใน และภายนอกอาคาร

4.3 ก่อคอนกรีตบล็อกกันฝนห้องบันได

4.4 ติดตั้งฝ้าเพดาน

4.5 เดินสายไฟฟ้า

4.6 บุกระเบื้องพื้น และผนัง

4.7 เดินสายไฟ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 50 วัน)

งวดที่ 5 (สุดท้าย) จำนวนเงิน 24 % (ร้อยละยี่สิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

5.1 ตกแต่งผิวพื้น และผนัง

5.2 ติดตั้งประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

5.3 ติดตั้งกระเจか

5.4 ติดตั้งครุภัณฑ์

5.5 ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล

5.6 ติดตั้งดวงโคม, เต้ารับ, สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า

5.7 ทาสี

5.8 ทดสอบระบบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 50 วัน)

